Notatka z narady koordynacyjnej nr 14 — instalacje w korytarzach

Budynek A, parter i piętro 1 · uczestnicy: GW, AquaTerm, Elektro-Volt, inspektor nadzoru

1. Kolizje międzybranżowe

Stwierdzono kolizję kanału wentylacyjnego 400×200 z korytem kablowym 200×60 w korytarzu parteru, w osi 5. Ustalono obniżenie koryta kablowego o 15 cm na odcinku 3 m oraz wykonanie obejścia kanału łukami 45°.

Klapy przeciwpożarowe KPP na przejściach kanałów przez ściany korytarza zostaną zamontowane przed zamknięciem sufitów. Odpowiedzialny: AquaTerm.

2. Przejścia instalacyjne

W pomieszczeniu technicznym 0.18 trzy przejścia rur przez ścianę EI60 nie mają uszczelnień ogniochronnych. Wykonawca instalacji sanitarnych uzupełni uszczelnienia systemowe i przekaże deklaracje właściwości użytkowych.

3. Rozdzielnica główna RG

Opis obwodów w rozdzielnicy RG jest niekompletny — brak oznaczeń przewodów odpływowych. Elektro-Volt uzupełni oznaczenia i schemat w drzwiach rozdzielnicy przed przeglądem instalacji.

4. Ustalenia i terminy

Nr	Ustalenie	Odpowiedzialny	Termin
14.1	Obniżenie koryta kablowego w osi 5	Elektro-Volt	7 dni
14.2	Montaż klap KPP w korytarzu	AquaTerm	14 dni
14.3	Uszczelnienia przejść EI60	AquaTerm	10 dni
14.4	Opisy obwodów w RG	Elektro-Volt	5 dni